



Municipalidad de San Manuel Chaparrón

Departamento de Jalapa
munichap2104@gmail.com



Ompsmclij Of. No. 08-2024
San Manuel Chaparrón, Jalapa
11 de enero de 2024


Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria SEGEPLAN
Presente

Su Despacho:

Sirva el presente, además de saludarle es para hacer entrega del **TERCER INFORME CUATRIMESTRAL 2024**, donde se dan a conocer los resultados institucionales a través de la plataforma de Sistema de Planes SIPLANGL, el registro de avance de Metas Físicas y Financieras de la Ejecución mensual, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024**.

Agradeciendo de antemano su atención y sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Prof. Rafael Alcides Sandoval Rodríguez
Alcalde Municipal

Únete al desarrollo de tu pueblo





Municipalidad de San Manuel Chaparrón

Departamento de Jalapa
munichap2104@gmail.com



Ompsmchj Of. No. 08-2024
San Manuel Chaparrón, Jalapa
11 de enero de 2024

Licenciada

Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez

Secretaria SEGEPLAN

Presente

Su Despacho:

Sirva el presente, además de saludarle es para hacer entrega del **TERCER INFORME CUATRIMESTRAL 2024**, donde se dan a conocer los resultados institucionales a través de la plataforma de Sistema de Planes SIPLANGL, el registro de avance de Metas Físicas y Financieras de la Ejecución mensual, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2024**.

Agradeciendo de antemano su atención y sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Prof. Rafael Alcides Sandoval Rodríguez
Alcalde Municipal



Únete al desarrollo de tu pueblo

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON

Fecha y Hora: 11/01/2024 15:00

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Áreas con alumbrado público	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	537200	537200		Ejecución fina	46774.50	46774.50	46774.50	46774.50	187098	34.83%	537200	100%	34.83%	100%
311729-APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 DE MUNICIPIO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Aparato electrico	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	83.33	83.33	83.33	83.37	333.36	33.34%	1000	100%	33.34%	100%
		Meta financiera	537200	537200	0	Ejecución financiera	46774.50	46774.50	46774.50	46774.50	187098	34.83%	537200	100%	34.83%	100%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3604985	3604985		Ejecución fina	0	865794	0	865794	1731588	48.03%	2164985	100%	48.03%	100%
308065-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARQUE LA CEIBA HACIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CABECERA MUNICIPAL SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	3113	3113	0	Ejecución física		1546.50	0	1546.50	3093	99.36%	3113	100%	99.36%	100%
		Meta financiera	2164985	2164985	0	Ejecución financiera	0	865794	0	865794	1731588	79.98%	2164985	100%	79.98%	100%
309190-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A SECTOR EL COMUN SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	2500	2500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1440000	1440000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON

Fecha y Hora: 11/01/2024 15:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	48	48	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3856700	3856700		Ejecución financiera	134155.68	134088.80	134088.80	1031520.8	1433854.08	37.18%	3856700	100%	37.18%	100%
295236-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR HACIA EL CEMENTERIO ALDEA LA PALMILLA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física				960	960	96%	1000	100%	96%	100%
		Meta financiera	1227080	1227080	0	Ejecución financiera	0	0	0	524384	524384	42.73%	1227080	100%	42.73%	100%
300115-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PEDERNAL SECTOR CALLE PRINCIPAL SALIDA A CASERIO EL SITIO, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física			329.56	1000.44	1330	95%	1400	100%	95%	100%
		Meta financiera	929620	929620	0	Ejecución financiera	0	0	0	373048	373048	40.13%	929620	100%	40.13%	100%
MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LAS ANIMAS SALIDA A CABECERA MUNICIPAL SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	Ejecución física	650				650	86.67%	750	100%	86.67%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	66.88	0	0	0	66.88	0.01%	500000	100%	0.01%	100%
311720-APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA 2023 DEL MUNICIPIO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Persona	Meta física	13000	13000	0	Ejecución física	1333.34	1333.34	1333.34	1333.34	5333.36	41.03%	13000	100%	41.03%	100%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	134088.80	134088.80	134088.80	134088.80	536355.20	53.64%	1000000	100%	53.64%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PUERTONA ALDEA LOS AMATES SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	1120	1120	0	Ejecución física					0	0%	1120	100%	0%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	200000	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON

Fecha y Hora: 11/01/2024 15:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						Total
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	
		Meta financiera	884200	884200		Ejecución fina	0	247440	0	566760	814200	92.08%	884200	100%	92.08%	100%
296288-AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO ARRIBA CABECERA MUNICIPAL SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física		150		150	300	100%	300	100%	100%	
		Meta financiera	532200	532200	0	Ejecución financiera	0	106440	0	425760	532200	100%	532200	100%	100%	100%
296286-MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA LOS AMATES SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física		115		115	230	92%	250	100%	92%	100%
		Meta financiera	352000	352000	0	Ejecución financiera	0	141000	0	141000	282000	80.11%	352000	100%	80.11%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria monolingüe atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	500	1700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	
		Meta financiera	1403173	1403173		Ejecución fina	149651.31	149651.31	279699.62	279699.62	858701.86	61.2%	1403173	100%	61.2%	100%
296287-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS VENTANAS SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física			65	65	130	65%	200	100%	65%	100%
		Meta financiera	648173	648173	0	Ejecución financiera	0	0	130048.30	130048.30	260096.60	40.13%	648173	100%	40.13%	100%
293383-APOYO A LA EDUCACION DE MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Persona	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	281.25	281.25	281.25	281.25	1125	75%	1500	100%	75%	100%
		Meta financiera	755000	755000	0	Ejecución financiera	149651.31	149651.31	149651.32	149651.32	598605.26	79.29%	755000	100%	79.29%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON

Fecha y Hora: 11/01/2024 15:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	741305	741305		Ejecución financiera	0	0	0	593444	593444	80.05%	741305	100%	80.05%	100%
295240-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VIVARES SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física				280	280	93.33%	300	100%	93.33%	100%
		Meta financiera	741305	741305	0	Ejecución financiera	0	0	0	593444	593444	80.05%	741305	100%	80.05%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiero	2500000	2500000		Ejecución financiera	215111	215111	215111	215111	860444	34.42%	2369044	94.76%	34.42%	94.76%
311746-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2023 DEL MUNICIPIO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Familia	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	62.50	62.50	62.50	62.50	250	8.33%	1500	50%	8.33%	50%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	215111	215111	215111	215111	860444	34.42%	2369044	94.76%	34.42%	94.76%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON

Fecha y Hora: 11/01/2024 15:01

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3277725	3277725		Ejecución fina	421635	400000	800000	940584.88	2562219.88	78.17%	2702725	0%	78.17%	0%
308637-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS AMATES SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro	Meta física	220	220	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	575000	575000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
295243-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LLANO VERDE SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	1100	1100	0	Ejecución física		220	440	440	1100	100%	1100	100%	100%	100%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	0	400000	800000	800000	2000000	100%	2000000	100%	100%	100%
295253-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL TERRERITO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro	Meta física	500	500	0	Ejecución física	200			280	480	96%	500	100%	96%	100%
		Meta financiera	702725	702725	0	Ejecución financiera	421635	0	0	140584.88	562219.88	80.01%	702725	100%	80.01%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	674720	674720		Ejecución fina	80930	80930	80930	80930	323720	47.98%	674720	100%	47.98%	100%
311731-APOYO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS 2023 DEL MUNICIPIO SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Familia	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	437.50	437.50	437.50	437.50	1750	58.33%	3000	100%	58.33%	100%
		Meta financiera	674720	674720	0	Ejecución financiera	80930	80930	80930	80930	323720	47.98%	674720	100%	47.98%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON

Fecha y Hora: 11/01/2024 15:01


Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	175	175	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	300000	300000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	300000	100%	0%	100%
CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO ALDEA LOS AMATES SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	183	183	0	Ejecución física					0	0%	183	100%	0%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	300000	100%	0%	100%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	1105	1105	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1997500	1997500		Ejecución fina	0	0	270000	0	270000	13.52%	1350000	100%	13.52%	100%
CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALON COMUNAL ALDEA POZA VERDE SAN MANUEL CHAPARRON, JAL	Metro cuadrado	Meta física	658	658	0	Ejecución física			131.60		131.60	20%	191.60	29.12%	20%	29.12%
		Meta financiera	1350000	1350000	0	Ejecución financiera	0	0	270000	0	270000	20%	1350000	100%	20%	100%
308539-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LA PALMILLA SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Metro cuadrado	Meta física	447	447	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	647500	647500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural. (MCD e I	Persona	Meta física	13000	13000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	899900	899900		Ejecución fina	0	0	0	180184.62	180184.62	20.02%	899900	100%	20.02%	100%
298692-MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA	Persona	Meta física	13000	13000	0	Ejecución física			12980		12980	99.85%	13000	100%	99.85%	100%
		Meta financiera	899900	899900	0	Ejecución financiera	0	0	0	180184.62	180184.62	20.02%	899900	100%	20.02%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON

Fecha y Hora: 11/01/2024 15:06

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					

F: 
 Alcalde Municipal
 20 A 